Ficha de instalação do poço

Projeto	Cliente	Furo
Local	Data de início	Data de fim
Método	Cota da boca (m) ☐ arbitrária	UTM X
UTM Y	Fuso e hemisfério	Responsável técnico

Métodos: Trado Manual, Trado Mecanizado, Hollow Stem Auger, Rotativa, Percussão, Roto-pneumática, Outro.

Tipo ☐ Poço de monitoramento ☐ Piezômetro ☐ Poço de vapor

Construção do poço

Profundidade (m)	Diâmetro perfuração (mm)
Diâmetro tubo (mm)	Fim selo (m)
Usar bentonita: sim / não	Início bentonita (m)
Fim bentonita (m)	Início pré-filtro (m)
Fim pré-filtro (m)	Início tubo filtrante (m)
Fim tubo filtrante (m)	NA (m)
Tipo NA: inicial / final	

Esquema do perfil construtivo (desenho à mão)



Camadas

Camada	Fim camada (m)	Material	Descrição

Materiais aceitos: Argila, Areia, Silte, Aterro, Rocha, Pedregulho, Turfa / Solo Orgânico, Solo Residual / Saprolito, Asfalto / Concreto, Matacão / Bloco, Areia argilosa, Areia siltosa, Argila arenosa, Argila siltosa, Silte arenoso, Silte argiloso, Areia siltoargilosa, Areia argilossiltosa, Argila siltoarenosa, Argila arenossiltosa, Silte arenoargiloso, Silte argiloarenoso, Areia com pedregulho, Argila com pedregulho, Silte com pedregulho, Granito, Granitoide, Diorito, Gabro, Diabásio, Basalto, Riolito, Andesito, Gnaisse, Migmatito, Xisto, Filito, Quartzito, Mármore, Ardósia, Arenito, Siltito, Argilito, Folhelho, Ritmito, Conglomerado, Diamictito, Calcário, Carvão mineral.